

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

平成28年 3月25日

計画の名称	三川町における安全・安心な環境整備の推進		
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）	交付対象	三川町
計画の目標	防災・減災（排水）施設・設備の整備を行い、安全・安心な暮らしを実現する。		

計画の成果目標（定量的指標）	①下水道による都市浸水対策の達成率を11.9%（H22）から14.1%（H26）に増加させる。
----------------	---

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22当初)	中間値 (H24末)	最終値 (H26末)	
①下水道による都市浸水対策達成率 都市対策整備済区域面積/浸水対策整備対象区域面積×100%	11.90%	13.00%	14.10%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	549.2百万円	A	549.2百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.0%
-------	---------------	----------	---	----------	---	------	---	------	-------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本町の課長会議で、数値目標の達成状況や指標の達成状況を確認した。	平成28年3月 公表の方法 三川町ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A1-1	下水道	一般	三川町	直接	—	雨水	新設	袖東幹線排水区（浸水対策）	BOX 1000*1000mm他 L=495m	三川町						156.0	
A1-2	下水道	一般	三川町	直接	—	雨水	新設	袖東排水ポンプ場整備	渦巻型水中ポンプφ600mm-2台 他	三川町						279.4	
A1-3	下水道	一般	三川町	直接	—	雨水	新設	袖東排水区（雨水排水）	可変水路300～400*300～800他 L=2,245m	三川町						113.8	
合 計																549.2	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合 計																	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合 計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

雨水ポンプ場及び雨水幹線管渠等を新設したことにより、計画排水量の整備が進捗した。

II 定量的指標の達成状況

指標①（下水道
による都市浸水
対策達成率）

最終目標値

14.10%

目標値と実績値
に差が出た要因

当初計画より交付金が増額したこと等により、事業量が増加した。

最終実績値

15.90%

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

袖東排水区の雨水整備は平成28年度で完了する予定であり、今後は歌枕排水機場ポンプ等設備の更新の必要がある。